

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ФГУП РЧЦ ДФО
В.Г. Худяков
« 28 » 06 20 12 год

АКТ О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ (помещения)

Комиссия в составе:

Председатель: Директор филиала ФГУП РЧЦ ДФО по Камчатскому краю Гуров Д.В.

Члены комиссии:

Заместитель директора филиала ФГУП РЧЦ ДФО по Камчатскому краю Глинкин В.И.

Инженер филиала ФГУП РЧЦ ДФО по Камчатскому краю Булгаков В.В.

составила настоящий акт в том, что в период с 02.05.2012 по 03.05.2012 провела обследование административного здания филиала ФГУП РЧЦ ДФО по Камчатскому краю, расположенному в г. Петропавловске-Камчатском, по ул. Колхозная, 15.

В ходе обследования выявлены следующие дефекты и повреждения: при обслуживании антенн, установленных на антенной площадке, расположенной на кровле административного здания, необходимо выходить на покатый склон кровли. Поверхность кровли металлическая и имеет низкий коэффициент сцепления с подошвами обуви, что может привести к падению обслуживающего персонала с высоты более 8 м. на землю.

Вышеперечисленные дефекты оказывают влияние на безопасность обслуживающего антенны персонала.

Основной причиной возникновения дефектов является отсутствие ограждений при выходе на кровлю административного здания.

Для устранения выявленных дефектов необходимо: провести работы по устройству металлического ограждения при выходе на кровлю здания.

Перечень работ представлен в таблице 1:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Устройство ограждений из металла	100м	27	

Объем необходимых материалов представлен в таблице 2:

№ п/п	Перечень материалов	Единица измерения	Объем	Количество материалов		Стоимость, руб.	
				На единицу объема	На весь объем	На единицу объема	На весь объем
1	Сталь угловая	м.	30	1	30	190	5700

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



Д.В. Гуров

В.И. Глинкин

В.В. Булгаков