

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ФГУП РЦЦ ДФО
В.Г. Худяков
« 13 » _____ 2012 год

АКТ
19.07.2012 № 036-98-00-160-038
г. Якутск

О выявленных дефектах (помещения)

Комиссия в составе: заместитель директора филиала Мариненко Д.В., начальник отдела радиоконтроля Недорезов С.В., заведующий хозяйством филиала Воробьев А.Г. составила настоящий акт в том, что в период с 19.07.2012 по 19.07.2012 провела обследование крыши здания офиса филиала по адресу ул. Лермонтова, 136/2

В ходе обследования выявлены следующие дефекты и повреждения: частичное нарушение герметичности крепления швов в результате чего во время дождей происходит протекание потолков в кабинетах, местами использован некачественный утеплитель пропускающий в зимнее время года тепло которое конденсируется на металлических конструкциях кровли в результате чего при наступлении тепла также протекают потолки в кабинетах офиса филиала.

Для устранения выявленных дефектов необходимо: произвести текущий ремонт с помощью подрядной организации.

Перечень работ представлен в таблице 1:


№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Разобрать покрытие кровли из профилированного листа	м2	65	
2	Разобрать мелкие покрытия из листовой стали (Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и т.д.)	м.п.	50	
3	Выполнить устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	50	
4	Выполнить теплоизоляцию из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	9	Выполнить из материала типа Базалит толщиной 50 мм.в 2 слоя с перекрытием швов.

5	Заменить листы покрытия кровли	м2	12	
6	Установить заплаты в местах пробитого кровельного покрытия	м2	25	
7	Выполнить гидроизоляцию в местах соединения кровельных профилированных листов	м.п.	40	
8	Заменить звенья водосточных труб	м.п.	30	
9	Выполнить разборку теплоизоляции на кровле	м2	60	
10	Заменить обрешетку из досок на новую	м2	53	
11	Выполнить герметизацию примыканий обшивки парапета к кровельному покрытию монтажной пеной	м.п.	45	
12	Выполнить герметизацию примыканий обшивки парапета к кровельному покрытию силиконовыми или акриловыми герметиками	м.п.	35	
13	Установить разобрать наружные инвентарные леса высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	м2	180	
14	Очистить помещение от строительного мусора	т.	3	

15	Резка профилированного настила	стального м.п.	30	
----	-----------------------------------	-------------------	----	--

Объем и стоимость необходимых материалов будет учтен в сметном расчете с подрядной организацией победившей в конкурсе.

Члены комиссии:



Д.В. Мариненко

С.А. Недорезов

А.Г. Воробьев