

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 ФГУП РЧЦ ДФО
 В.Г. Худяков
 « 31 » 07 2012 год

АКТ О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ (помещения)

Комиссия в составе:

Председатель: Директор филиала ФГУП РЧЦ ДФО по Камчатскому краю Гуров Д.В.

Члены комиссии:

Заместитель директора филиала ФГУП РЧЦ ДФО по Камчатскому краю Глинкин В.И.

Инженер филиала ФГУП РЧЦ ДФО по Камчатскому краю Багин Н.В.

составила настоящий акт в том, что в период с 09.04.2012 по 10.04.2012 провела обследование административного здания филиала ФГУП РЧЦ ДФО по Камчатскому краю, расположенному в г. Петропавловске-Камчатском, по ул. Колхозная, 15.

В ходе обследования выявлены следующие дефекты и повреждения: трубы системы отопления сильно зашлакованы, радиаторы слабо нагреваются, что приводит к необходимости повышать параметры работы водогрейного котла и соответственно существенно увеличивать расход ГСМ. Вышеперечисленные дефекты оказывают влияние на энергосберегающие параметры административного здания, экономичный расход ГСМ в зимний период времени.

Основной причиной возникновения дефектов является длительная эксплуатация системы отопления.

Для устранения выявленных дефектов необходимо: выполнить разборку радиаторных коробов, разборку трубопроводов, прокладку трубопроводов, установку радиаторов отопления, устройство радиаторных коробов.

Перечень работ представлен в таблице 1:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Разборка трубопроводов	100м труб	2.86	
2	Прокладка трубопроводов	100м труб	2.29	
3	Установка радиаторов	100кВт радиаторов	0.24	
4	Разборка радиаторных коробов	100м2 стен	0.7	
5	Устройство радиаторных коробов	100м2 стен	0.7	
6	Окраска радиаторных коробов	м2	70	

Объем необходимых материалов представлен в таблице 2:

№ п/п	Перечень материалов	Единица измерения	Объем	Количество материалов		Стоимость, руб.	
				На единицу объема	На весь объем	На единицу объема	На весь объем
1	Труба	мп	227	1	227	146	33138
2	Муфта	шт.	68	1	68	59	3998

3	Тройник	шт.	41	1	41	63	2572
4	Угол	шт.	141	1	141	15	2145
5	Радиатор	шт.	22	1	22	4405	96900
6	Краска акриловая 1/12кг	шт.	2	1	2	2600	5200

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:




Д.В. Гуров

В.И. Глинкин

Н.В. Багин